

VORARBEITEN zur INBETRIEBNAHME Ihrer Sicherheitsbeleuchtung

Auftraggeber	Ansprechpartner
Anschrift	
Telefon	Fax
Mobil	E-Mail-Adresse
Standort der Anlage	Ansprechpartner
Anschrift des Standortes	
Telefon	Fax
Mobil	E-Mail-Adresse
Gewünschter Inbetriebnahmetermin	




VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INBETRIEBNAHME

	Ja	Nein	Bemerkungen
Ist der Aufstellungsort besenrein und abschließbar?	☐	☐	
Befindet sich die Anlage am Aufstellungsort?	☐	☐	
Sind die Leistungskabel an den Ein- und Ausgangsklemmen angeschlossen?	☐	☐	
Sind Zu- und Abluftöffnungen im Batterieraum vorhanden?	☐	☐	
Ist der Batteriesatz montiert?	☐	☐	
Ist der Batteriesatz an der Anlage angeschlossen?	☐	☐	
Ist das Meldetableau montiert und angeschlossen?	☐	☐	
Sind alle Leuchten montiert und betriebsbereit?	☐	☐	
Sind die Adressen der Leuchten am Leuchtenbaustein eingestellt? (nur bei Einzelleuchtenüberwachung)	☐	☐	
Wurden die Programmierungslisten erstellt und an GSYSTEMS übermittelt?	☐	☐	
Soll eine Einweisung des Betreibers bei Inbetriebnahme der Anlage durchgeführt werden?	☐	☐	

Wir möchten Sie darauf hinweisen, die Punkte eingehend zu prüfen, um einen reibungslosen Ablauf der Inbetriebnahme gewährleisten zu können. Sollten noch offene Fragen bestehen oder sich ein Problem vor dem festgelegten IB-Termin ergeben, bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit unserer Serviceabteilung in Verbindung zu setzen: **Telefon 0375 77066 0 | E-Mail service@gsystems.de**

Bitte beachten Sie: Teilen Sie uns den gewünschten IB-Termin mindestens **7-10 Tage im Voraus** mit, um zu gewährleisten, dass wir diesen Termin an dem gewünschten Tag einplanen können. Die Inbetriebnahme kann bei größeren Anlagen mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Sollten durch die Nichteinhaltung der o.g. Punkte die Durchführung der IB behindert werden oder Ihrerseits eine kurzfristige Stornierung erfolgen, behalten wir uns vor, Ihnen die dadurch entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

		
Ort	Datum	Unterschrift Auftraggeber/Betreiber